

| Nr projektu | Tytuł projektu | Wartość projektu | Lokalizacja | Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia) | Jednostka realizująca | Stan realizacji |
|---|---|------------------|-------------------|---|-----------------------|---|
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 200 755 zł | | | | | | |
| BO20/I/1 | Nowoczesny plac zabaw w „Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach”. | 200 755 | Osiedle Kalety | Plac zabaw | WIM | Przekazanie terenu w dniu 21.09.2020r. Etap realizacji: ogrodzenie terenu budowy i prace demontażowe starego placu zabaw. Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 484 239 zł | | | | | | |
| BO/II/7 | Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej. | 484 239 | ul. Staropogońska | Plac zabaw + siłownia + skwer | WIM | Przekazanie terenu 28.07.2020r. Etap realizacji: montaż wyposażenia i nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 275 138 zł | | | | | | |
| BO20/III/3 | Budowa toru rowerowego typu pumptrack. | 275 138 | Stawiki | Tor rowerowy | MOSIR | Z uwagi na pandemię realizacja zadania została poważnie spowolniona. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Realizację zadania przełożono na 2021r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 335 619 zł | | | | | | |
| BO20/IV/1 | Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza. | 335 619 | ul. Norwida | Plac zabaw | WIM | Przekazanie terenu 05.08.2020r. Etap realizacji: montaż wyposażenia i nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 349 962 zł | | | | | | |
| BO20/V/1 | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4. | 5 000 | ul. Zamkowa | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowano. |
| BO20/V/3 | Fabryka aktywności od juniora do seniora. | 344 962 | ul. Legionów | Plac zabaw + siłownia | WIM | Przekazanie terenu 11.08.2020r. Etap realizacji: montaż wyposażenia i nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 428 888 zł | | | | | | |
| BO20/VI/2 | Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A. | 7 000 | ul. Parkowa 1A | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowano. |

| | | | | | | |
|--|--|---------|--------------------------|-------------------|------|--|
| BO20/VI/4 | Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa. | 120 000 | Osiedle Naftowa | Boisko | WIM | Ostateczna decyzja o partycypacji w kosztach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu. |
| BO20/VI/7 | Kino w ogrodzie – zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki. | 250 000 | Mediateka, ul. Kościelna | Zakup telebimu | MBP | Zadanie w trakcie realizacji. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 370 441 zł | | | | | | |
| BO20/VII/2 | Tężnia solankowa na Zagórze – zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. | 370 441 | ul. Kępa | Tężnia solankowa | WIM | Przekazanie terenu 18.09.2020r. Etap realizacji: prace demontażowe i roboty ziemne. Termin zakończenia realizacji 30.11.2020r |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 439 799 zł | | | | | | |
| BO20/VIII/4 | Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka. | 400 000 | ul. Białostocka | Plac zabaw | WIM | Przekazanie terenu 06.08.2020r. Etap realizacji: zakończono montaż wyposażenia i nawierzchni, trwa montaż oświetlenia i prace porządkowe. Termin zakończenia realizacji 27.11.2020r. |
| BO20/VIII/7 | Kreatywna ścieżka. | 60 000 | ul. Kielecka | | MZUK | 1. Pierwsze postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono – Wykonawca wycofał się z realizacji zadania. 2. W wyniku ogłoszenia drugiego postępowania wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 9 października 2020 roku została przekazana Zamawiającemu kompletna dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami na realizację. W okresie 12-16 października zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. |
| BO20/VIII/8 | Remont chodników osiedlowych ul. 11 Listopada . | 38 000 | ul. 11 Listopada | Chodnik | MZUK | Chodniki oraz schody terenowe zostały wyremontowane. Obecnie czekamy na oferty od Wykonawców na wykonanie barieroporęczy oraz najazdów dla wózków celem dokończenia realizacji zadania. |
| BO20/VIII/1 1 | Miejsca parkingowe / postojowe na ul. Koszalińskiej. | 160 000 | ul. Koszalińska | Miejsca postojowe | MZUK | 1. Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego – zrealizowano. 2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie |

| | | | | | | |
|--|---|---------|--|--|-------|---|
| | | | | | | dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 19.10.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 229 737 zł | | | | | | |
| BO20/IX/2 | Zagospodarowanie placu przed biblioteką. Zakup książek i sprzętów do biblioteki Filia nr 3. | 229 737 | ul. Klonowa | Zagospodarowanie placu | WIM | Przekazanie terenu 04.09.2020 r. Etap realizacji: montaż nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. Zakup sprzętów i książek zrealizowany. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 243 780 zł | | | | | | |
| BO/X/2 | Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej. | 243 780 | ul. Kalinowa | Siłownia | WIM | Przekazanie terenu 04.09.2020r. Etap realizacji: prace montażowe wyposażenia, montaż nawierzchni. Termin zakończenia realizacji 5.11.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 249 917 zł | | | | | | |
| BO20/XI/1 | W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę. | 243 917 | ul. Dybowskiego, ul. Kopalniana, ul. Szybowa | Boisko do gry w bulle + wybieg dla psów + ścieżka edukacyjna | MZUK | 1.Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania parku. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami branżowymi, kompletna dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami na realizację zadania zostanie przekazana Zamawiającemu w okresie 12-16.10.2020r. 2.Po otrzymaniu dokumentacji niezwłocznie zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 3.Wykonano nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz bylin. 4.Wyłoniono Wykonawcę na wykonanie figur (motyla, biedronki, wiewiórki). Termin zakończenia realizacji 18 grudnia 2020r. |
| BO20/XI/6 | Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników. | 6 000 | ul. Wojska Polskiego | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowano. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 263 385 zł | | | | | | |
| BO20/XII/2 | Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy. | 263 385 | ul. Orłąt Lwowskich | Skatepark | MOSIR | Wykonawca robót przystąpił do budowy obiektu. Termin zakończenia realizacji 17.11.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 724 zł | | | | | | |
| BO20/XIII/1 | Zakup książek dla MBP nr 10 w Sosnowcu. | 5 000 | ul. Główna | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowano. |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------------|-----------------------------------|------|---|
| BO20/XIII/4 | Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja róż. | 227 724 | ul. Wagowa | Skwer | WIM | Etap realizacji: oczekiwanie na przyjęcie zgłoszenia przez WAB. Termin zakończenia realizacji 5.12.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 815 zł | | | | | | |
| BO20/XIV/2 | Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej. | 149 815 | ul. Zagórska | Monitoring + tablica ogłoszeniowa | WOI | W trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej z Wykonawcą. Termin zakończenia realizacji 30.11.2020r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 258 985 zł | | | | | | |
| BO20/XV/6 | Remont ul. Czołgistów. | 258 985 | ul. Czołgistów | Zatoczki postojowe | MZUK | 1. Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego – zrealizowano. 2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 28.10.2020. 3. Wykonano zagospodarowanie terenu przed sklepami poprzez nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na agrowłókninie wraz z uzupełnieniem przestrzeni korą ogrodową i grysem granitowym. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 199 172 zł | | | | | | |
| BO20/XVI/1 | Zakup książek do MBP Filia nr 11. | 5 000 | ul. Gałczyńskiego | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowano. |
| BO20/XVI/2 | Wykonanie chodnika – bezpiecznik dla pieszych. | 194 172 | ul. Feliks | Chodnik | MZUK | Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużono termin realizacji zamówienia do 17.11.2020 ze względu na wydłużające się procedury formalne. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 644 zł | | | | | | |
| BO20/XVII/1 | MBP – Zakup książek dla biblioteki filii nr 13. | 4 000 | ul. Krakowska | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowano. |
| BO20/XVII/2 | Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego. | 233 644 | MK Maczki | Remont korytarza + zakup sprzętu | WIM | Przekazanie terenu 29.09.2020r. Etap realizacji: zakupiono i odebrano sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, rozpoczęto prace remontowe. Termin zakończenia realizacji 23.12.2020r. |
| XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł | | | | | | |
| BO20/O/16 | Tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia. | 1 000 000 | Park im. Jacka Kuronia | Park linowy + trampoliny + tężnia | WIM | Etap realizacji: oczekiwanie na decyzję o lokalizacji celu publicznego i pozwolenie na |

| | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------|------------------|-----|--|
| | | | | solankowa | | roboty budowlane. Termin zakończenia realizacji 30.11.2020r. |
| Niezrealizowane zadania z IV edycji | | | | | | |
| VI/4 | Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy. | 428 826 zł | Bulwar Czarnej Przemszy | Ścieżka rowerowa | WIM | Etap realizacji: prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego oraz montażem elementów małej architektury i oświetlenia. Termin zakończenia realizacji 20.10.2020r. |
| IX/4 | Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej. | 243 690 zł | ul. Zapolskiej | Parking | WIM | Jest to część większego projektu dot. przebudowy infrastruktury drogowej na Klimontowie. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt budowy parkingów przy ul. Zapolskiej wraz z rozbudową ul. Hubala Dobrzańskiego od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej zostały zgłoszone we wrześniu br. do Funduszu Dróg Samorządowych 2021. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2021r. |