

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020 – II KWARTAŁ**

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 200 755 zł						
BO20/I/1	Nowoczesny plac zabaw w „Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach”.	200 755	Osiedle Kalety	Plac zabaw	WIM	Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. z wykonawcą APIS POLSKA Sp Z O.O.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 484 239 zł						
BO/II/7	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej.	484 239	ul. Staropogońska	Plac zabaw + siłownia + skwer	WIM	Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. z wykonawcą PPHU „ADAGON”.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 275 138 zł						
BO20/III/3	Budowa toru rowerowego typu pumptrack.	275 138	Stawiki	Tor rowerowy	MOSIR	Z uwagi na pandemię realizacja zadania została poważnie spowolniona. Opracowywany jest program funkcjonalno – użytkowy. Oczekuje się na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 335 619 zł						
BO20/IV/1	Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza.	335 619	ul. Norwida	Plac zabaw	WIM	Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. z wykonawcą "COMES" SOKOŁOWSCY S. J.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 349 962 zł						
BO20/V/1	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4.	5000	ul. Zamkowa	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
BO20/V/3	Fabryka aktywności od juniora do seniora.	344 962	ul. Legionów	Plac zabaw + siłownia	WIM	Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. z wykonawcą "COMES" SOKOŁOWSCY S. J.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 428 888 zł						
BO20/VI/2	Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A.	7000	ul. Parkowa 1A	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.

BO20/VI/4	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa.	120 000	Osiedle Naftowa	Boisko	WIM	Ostateczna decyzja o partycypacji w kosztach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu na przełomie września/ października.
BO20/VI/7	Kino w ogrodzie – zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki.	250 000	Mediateka, ul. Kościelna	Zakup telebimu	MBP	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 370 441 zł						
BO20/VII/2	Tężnia solankowa na Zagórz – zdrowie i wypoczynek dla wszystkich.	370 441	ul. Kępa	Tężnia solankowa	WIM	Umowa podpisana w dniu 29.06.2020r. z wykonawcą PPHU „ADAGON” .
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 439 799 zł						
BO20/VIII/4	Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka.	400 000	ul. Białostocka	Plac zabaw	WIM	Przetarg rozstrzygnięty, wybrany wykonawca – "COMES" SOKOŁOWSCY S. J.
BO20/VIII/7	Kreatywna ścieżka.	60 000	ul. Kielecka		MZUK	Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji od 15.06 do 7.09.2020.
BO20/VIII/8	Remont chodników osiedlowych ul. 11 Listopada .	38 000	ul. 11 Listopada	Chodnik	MZUK	Realizacja zaplanowana do wykonania siłami własnymi pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu na przełomie lipca / sierpnia.
BO20/VIII/11	Miejsca parkingowe / postojowe na ul. Koszalińskiej.	160 000	ul. Koszalińska	Miejsca postojowe	MZUK	1. Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego - dokumentacja odebrana 2. W lipcu zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 229 737 zł						
BO20/IX/2	Zagospodarowanie placu przed biblioteką. Zakup książek i sprzętów do biblioteki Filia nr 3.	229 737	ul. Klonowa	Zagospodarowanie placu	WIM	Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. z wykonawcą PRO-MB MICHAŁ BIL.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 243 780 zł						

BO/X/2	Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej.	243 780	ul. Kalinowa	Siłownia	WIM	Umowa podpisana w dniu 23.06.2020r. z wykonawcą P.P.U. HEBEX S.C.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 249 917 zł						
BO20/XI/1	W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę.	243 917	ul. Dybowskiego, ul. Kopalniana, ul. Szybowa	Boisko do gry w bulle + wybieg dla psów + ścieżka edukacyjna	MZUK	1. Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji od 5.05 do 18.08.2020. 2. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów liściastych i iglastych oraz bylin.
BO20/XI/6	Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników.	6 000	ul. Wojska Polskiego	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 263 385 zł						
BO20/XII/2	Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy.	263 385	ul. Orłąt Lwowskich	Skatepark	MOSIR	W dniu 25.06.2020 roku podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 17.11.2020 roku.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 724 zł						
BO20/XIII/1	Zakup książek dla MBP nr 10 w Sosnowcu.	5 000	ul. Główna	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
BO20/XIII/4	Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja róż.	227 724	ul. Wagowa	Skwer	WIM	Trwa weryfikacja ofert przetargowych.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 815 zł						
BO20/XIV/2	Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej.	149 815	ul. Zagórska	Monitoring + tablica ogłoszeniowa	WOI	W dniu 15.05.2020 roku podpisano Umowę z Wykonawcą. Termin wykonania prac 30.11.2020. Projekt realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie znajduje się na etapie projektowania.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 258 985 zł						
BO20/XV/6	Remont ul. Czołgistów.	258 985	ul. Czołgistów	Zatoczki postojowe	MZUK	1. Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego – dokumentacja odebrana 2. W lipcu zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 199 172 zł						

BO20/XVI/1	Zakup książek do MBP Filia nr 11.	5 000	ul. Gałczyńskiego	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
BO20/XVI/2	Wykonanie chodnika – bezpiecznik dla pieszych.	194 172	ul. Feliks	Chodnik	MZUK	1. Wyłoniono Wykonawcę zewnętrznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji od 8.05 do 28.08.2020.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 644 zł						
BO20/XVII/1	MBP – Zakup książek dla biblioteki Filia nr 13.	4 000	ul. Krakowska	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
BO20/XVII/2	Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego.	233 644	MK Maczki	Remont korytarza + zakup sprzętu	WIM	Otwarcie ofert 02.07.2020r.
XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł						
BO20/O/16	Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia.	1 000 000	Park im. Jacka Kuronia	Park linowy + ścianka wspinaczkowa + tężnia solankowa	WIM	Umowa podpisana w dniu 29.06.2020r. z wykonawcą PPHU „ADAGON” .
Niezrealizowane zadania z IV edycji						
VI/4	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.	428 826 zł	Bulwar Czarnej Przemszy	Ścieżka rowerowa	WIM	W dniu 24-06-2020r. podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 01-07-2020r. przekazano plac budowy wykonawcy. Trwa realizacja umowy.
IX/4	Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej.	243 690 zł	ul. Zapolskiej	Parking	WIM	Wydział Inwestycji w dniu 17.04.2020r. podpisał protokół końcowy odbioru dokumentacji. Na przełomie lipiec/sierpień 2020 planuję się złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Hubala Dobrzańskiego. Na chwilę obecną postępowanie przetargowe uzależnione jest od uzyskania dotacji z Funduszy Zewnętrznych.